

	INTERVENTI NON ESEGUITI NEL 2014
	INTERVENTI SPOSTATI DAL 2014 al 2015
	INTERVENTI STRALCIATI DAL 2015
	INTERVENTI ANTICIPATI AL 2014-2015

SITUAZIONE INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO D'AMBITO APPROVATO IN CONFERENZA DEI COMUNI DEL 28 Aprile 2014

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	1	4541_M	AICURZIO	Centrale di Trezzo sull'Adda: Lavori di realizzazione nuova vasca di accumulo Serbatoio HUB in comune di Aicurzio	acquedotto	€ 1.729.487,39	€ 876.410,32	Lavori di costruzione del serbatoio iniziati il 16/6/2014 con previsione di completamento nel 2015 ad oggi l'avanzamento è pari al 70%.	€ 465.399,97	€ 1.138.308,46	Lavori di costruzione del serbatoio iniziati il 16/6/2014 con previsione di completamento nel 2015 ad oggi l'avanzamento è pari al 70%.	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	2	LM	ARCORE	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto							€ 28.200,00	€ 28.200,00	-	-
CAP HOLDING	3	4541_R	BELLUSCO	Centrale di Trezzo sull'Adda: costruzione serbatoi di miscelazione in v.le Lombardia e al Municipio con l'acqua fornita da Pozzuolo, abbandono impianti ad osmosi	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -	Completamento della progettazione nel corso del 2016	€ 650.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ 507.200,00
CAP HOLDING	4	5324	BRUGHERIO	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Brugherio - S. Damiano via Comolli	acquedotto	€ -	€ 2.287,32		€ 315.606,69	€ 285.050,79	I lavori di trivellazione pozzo inizieranno a breve. Il progetto definitivo dell'impianto di sollevamento da pozzo che verrà realizzato entro il 2017 deve essere presentato in comune per la relativa approvazione. L'area è di proprietà CAP Holding	€ 100.000,00	€ 582.541,79	€ 555.000,00	€ 18.770,89
CAP HOLDING	5	4541_Q	BUSNAGO	Centrale di Trezzo sull'Adda: miscelazione acque di Trezzo e Busnago (pozzo serbatoio) in un nuovo piccolo serbatoio a Busnago e eliminazione osmosi a Busnago	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -	Nel corso del 2015 inizierà la revisione del progetto la cui esecuzione inizierà nel 2016	€ 609.961,00	€ 177.369,94	€ -	€ 495.648,37
CAP HOLDING	6	4541_L	CAMPARADA CORREZZANA LESMO	centrale di Trezzo sull'Adda: lavori di realizzazione dorsale di distribuzione rete idrica da vasca a Usmate velate a Camparada, Lesmo	acquedotto	€ -	€ 119.976,66	Intervento anticipato dal 2016 per ottimizzare ad esigenze delle Amministrazioni Comunali reattive alla carenza di disponibilità delle risorse idriche nelle stagioni estive; parti idrauliche terminate da completare gli asfalti	€ -	€ 155.586,96	Intervento anticipato dal 2016 per ottimizzare ad esigenze delle Amministrazioni Comunali reattive alla carenza di disponibilità delle risorse idriche nelle stagioni estive; parti idrauliche terminate da completare gli asfalti	€ 300.000,00	€ -	€ 243.865,36	€ -
BRIANZACQUE	7	LM	CARATE BRIANZA	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto				€ 28.200,00		Intervento non più necessario				
CAP HOLDING	8	4738	CONCOREZZO	nuovo pozzo Concorezzo, via per Oreno	acquedotto	€ 33.975,63	€ 4.869,28	Lavori conclusi, a breve inizieranno le operazioni di spurgo pozzo e prelievi stagionali finalizzate alla messa in esercizio.	€ -	€ 13.000,00	Lavori conclusi, a breve inizieranno le operazioni di spurgo pozzo e prelievi stagionali finalizzate alla messa in esercizio.	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	9	5145	CONCOREZZO, VILLASANTA, LESMO	lavori di potenziamento rete idrica mediante interconnessione da Lesmo a Concorezzo	acquedotto	€ 628.569,49	€ 171.230,00	Intervento concluso le 2014 e funzionale al collegamento della centrale di Burago Molgora al sistema BBRV unitamente all'esecuzione del nuovo lotto 5145_3	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	10	LM	DESIO	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto							-	-	€ 28.200,00	€ 28.200,00
CAP HOLDING	11	4541_D	DIVERSI COMUNI	C.le di Trezzo sull'Adda: dorsale di distrib del campo pozzi di Trezzo ai com di Cornate, Mezzago, Sulbiate, Aicurzio, con impianti di pompaggio intermedi per M	acquedotto	€ 2.482.238,38	€ 666.623,00	Lavori del 1° lotto in corso dal 12/6/2014 parzialmente posticipati al 2015 per variante resasi necessaria in corso d'opera. E' previsto il completamento delle parti idrauliche entro il prossimo autunno. Il ritardo rispetto alle previsioni è stato anche determinato da attesa dell'esito del ricorso al TAR gara d'appalto	€ -	€ 1.596.372,63	Lavori del 1° lotto in corso dal 12/6/2014 parzialmente posticipati al 2015 per variante resasi necessaria in corso d'opera. E' previsto il completamento delle parti idrauliche entro il prossimo autunno. Il ritardo rispetto alle previsioni è stato anche determinato da attesa dell'esito del ricorso al TAR gara d'appalto	€ 910.000,00	€ 1.403.002,85	€ 2.102.372,62	€ 1.912.372,62
CAP HOLDING	12	4541_E	DIVERSI COMUNI	Centrale di Trezzo sull'Adda: collegamento tra il serbatoio HUB di Aicurzio e Bernareggio (LOTTO 2)	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
BRIANZACQUE	13	LM	GIUSSANO	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto				€ 28.200,00		Intervento non più necessario				
BRIANZACQUE	14	Prog	MONZA	realizzazione campo pozzi	acquedotto	1.050.000,00	18.937,06	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015 per € 651.062,94 + importo residuo € 380.000 posticipato nell'anno 2016		651.062,94	Intervento 2014 parzialmente posticipato al 2015 per € 651.062,94 + importo residuo € 380.000 posticipato nell'anno 2016		€ 380.000,00		
CAP HOLDING	15	4810	NOVA MILANESE	nuovo pozzo Nova Milanese	acquedotto	€ 570.000,00	€ -	Pozzo già trivellato; progetto definitivo per impianto di sollevamento disponibile in attesa di Delibera Comunale (problemi con perfezionamento diritto di superficie a causa dell'richiesta del Comune superiore agli standard aziendali).	€ -	€ 570.000,00	Pozzo già trivellato; progetto definitivo per impianto di sollevamento disponibile in attesa di Delibera Comunale (problemi con perfezionamento diritto di superficie a causa dell'richiesta del Comune superiore agli standard aziendali).	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	16	Prog	SEREGNO	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto	28.200,00		Intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		28.200,00					
BRIANZACQUE	17	Prog	SOVICO	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto	28.200,00		Intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		28.200,00					

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento	
CAP HOLDING	18	4541_4	TREZZO SULL'ADDA	Centrale di Trezzo sull'Adda: 4° lotto - centrale di trattamento, opere elettriche ed elettromeccaniche	acquedotto	€ 1.102.593,00	€ 573.880,32	Intervento parzialmente rinviato al 2015: Attualmente i lavori sono sospesi, riprenderanno dopo che l'intervento 4541_F sarà terminato (fornitura e posa nuovi corrugati elettrici sul pendio tra la centrale e campo pozzi).	€ -	€ 395.344,29	Intervento parzialmente rinviato al 2015: Attualmente i lavori sono sospesi, riprenderanno dopo che l'intervento 4541_F sarà terminato (fornitura e posa nuovi corrugati elettrici sul pendio tra la centrale e campo pozzi).	€ -	€ -	€ -	€ -	
CAP HOLDING	19	4541_5A	TREZZO SULL'ADDA	Centrale di Trezzo sull'Adda: 5° lotto - trivellazione 3 di 5 pozzi cluster	acquedotto	€ 500.000,00	€ 435.750,16	Lavori conclusi.	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
CAP HOLDING	20	4541_5B	TREZZO SULL'ADDA	Centrale di Trezzo sull'Adda: 5° lotto B - trivellazione 2 di 5 pozzi cluster	acquedotto	€ -	€ 1.356,29		€ -	€ 680.055,21	Intervento anticipato dall'annualità 2016 per necessità di completamento del campo pozzi; Lavori in corso completi al 90%.	€ 510.000,00	€ 919.502,76	€ -	€ -	
CAP HOLDING	21	4541_N	TRIUGGIO	Centrale di Trezzo sull'Adda: lavori di raddoppio del serbatoio interrato di accumulo e potenziamento spinta verso la frazione Brugola di Triuggio	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ 4.875,00	Intervento anticipato dal 2017 al 2017: la progettazione inizierà nel 2° semestre 2015	€ -	€ 547.250,00	€ 250.000,00	€ 515.155,00	
CAP HOLDING	22	5608	USMATE VELATE	Lavori di estensione rete in Usmate Velate, via Isonzo e varie	acquedotto	€ 20.463,29	€ 52.777,81	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
CAP HOLDING	23	4541_P	USMATE VELATE	Centrale di Trezzo sull'Adda: lavori di costruzione del nuovo serbatoio in comune di Usmate Velate	acquedotto	€ 53.967,62	€ 140.990,94	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
BRIANZACQUE	24	LM	VAREDO	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto				€ 28.200,00	28.200,00						
BRIANZACQUE	25	LM	VIMERCATE	Studio idrogeologico per individuazione area nuovo pozzo	acquedotto				€ 28.200,00	28.200,00						
BRIANZACQUE	26	U.Op	AGRATE BRIANZA	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	30.963,60	28.094,50	intervento concluso								
BRIANZACQUE	27	U.Op	ARCORE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	32.683,80	18.842,00	intervento concluso								
BRIANZACQUE	28	U.Op	BIASSONO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto				€ 25.803,00	25.803,00						
BRIANZACQUE	29	U.Op	BIASSONO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto				€ 44.725,20	44.725,20						
CAP HOLDING	30	6412	CONCOREZZO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Via Oreno sn, presso il comune di CONCOREZZO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 30.000,00	€ -	Intervento rinviato poichè non urgente; da valutarsi a cura del nuovo gestore	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	31	6413	CONCOREZZO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Via Oreno sn, presso il comune di CONCOREZZO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ -	€ -		€ 40.000,00	€ -	Intervento originariamente inserito a piano d'ambito rilavatosi non urgente; lo stesso verrà eseguito nell'esercizio 2016	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	
CAP HOLDING	32	6635	CORNATE D'ADDA	cementazione pozzi via De Amicis a Cornate d'Adda	acquedotto	€ 23.000,00	€ -	lavori già conclusi nel 2013	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
BRIANZACQUE	33	U.Op	DESIO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	60.207,00	13.981,00	intervento eseguito parzialmente - rimanenza RIMODULATA posticipata nell'anno 2015		25.000,00	Importo RIMODULATO - Importo da Piano d'Ambito 2014 € 60.207,00 - Eseguito anno 2014 € 13.981,00 - Competenza anno 2015 € 25.000,00 = TOT. € 38.981,00					
BRIANZACQUE	34	U.Op	DESIO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	18.922,20		Intervento non più necessario								
CAP HOLDING	35	5191	DIVERSI COMUNI	Sistemazioni aree impianti, tutele assolute, recinzioni, in comuni vari della provincia di Monza Brianza (3)	acquedotto	€ 15.218,08	€ 21.280,88	lavori conclusi	€ -	€ 137,38	lavori conclusi	€ -	€ -	€ -	€ -	
CAP HOLDING	36	6637	DIVERSI COMUNI	cementazione pozzi in diversi comuni ATO MB	acquedotto	€ -	€ -		€ 45.000,00	€ 45.000,00	Attività richiesta presso la Provincia per la cementazione di 3 pozzi a novembre 2014	€ -	€ -	€ -	€ -	
BRIANZACQUE	37	U.Op	DIVERSI COMUNI	rinnovamento/sostituzione a rottura elettropompe	acquedotto	80.000,00	135.123,78	intervento concluso	€ 80.000,00	80.000,00		€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	
CAP HOLDING	38	5110	LENTATE SUL SEVESO	adeguamento e restauro serbatoio a Lentate sul Seveso	acquedotto	€ 419.000,00	€ 112.448,93	Intervento parzialmente posticipato al 2015 per la presenza di gestori telefonici che dovevano disinstallare impianti ripetitori di telefonia mobile smontati solo a settembre 2014; Lavori completati al 95%.	€ -	€ 121.964,47	Intervento parzialmente posticipato al 2015 per la presenza di gestori telefonici che dovevano disinstallare impianti ripetitori di telefonia mobile smontati solo a settembre 2014; Lavori completati al 95%.	€ -	€ -	€ -	€ -	
BRIANZACQUE	39	U.Op	LISSONE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	43.005,00		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		43.005,00						
BRIANZACQUE	40	U.Op	LISSONE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	27.523,20		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		27.523,20						
BRIANZACQUE	41	U.Op	MACHERIO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto				€ 22.362,60		Intervento non più necessario					
BRIANZACQUE	42	U.Op	MACHERIO	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	27.523,20		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		27.523,20						
BRIANZACQUE	43	U.Op	MEDA	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	51.606,00		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		51.606,00						
BRIANZACQUE	44	U.Op	MEDA	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	51.606,00	25.287,50	intervento eseguito parzialmente - rimanenza RIMODULATA posticipata nell'anno 2015		1.125,50	Importo RIMODULATO - Importo da Piano d'Ambito 2014 € 51.606,00 - Eseguito anno 2014 € 25.287,50 - Competenza anno 2015 € 1.125,50 = TOT. €					
BRIANZACQUE	45	U.Op	SEREGNO	opere idrauliche	acquedotto	17.202,00	24.163,31	intervento concluso								
CAP HOLDING	46	5607	SULBIATE	Adeguamento e restauro serbatoio, Marco Lurana - Sulbiate	acquedotto	€ 339.000,00	€ 28,17	Posticipato al 2015 poichè l'impresa aggiudicataria dell'appalto costituito da 6 interventi ha optato per inizio dei lavori in altri siti rinviando il presente al	€ -	€ 172.957,24	Posticipato al 2015 poichè l'impresa aggiudicataria dell'appalto costituito da 6 interventi ha optato per inizio dei lavori in altri siti rinviando il presente al	€ -	€ -	€ -	€ -	
CAP HOLDING	47	6379	TRIUGGIO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Loc. Variana, presso il comune di TRIUGGIO - Progetto	acquedotto	€ 140.000,00	€ 66.161,90	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ 73.838,10	€ -	€ -	
BRIANZACQUE	48	U.Op	VIMERCATE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	30.963,60		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		30.963,60						
BRIANZACQUE	49	U.Op	VIMERCATE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto	22.362,60	21.050,50	intervento concluso								
BRIANZACQUE	50	U.Op	VIMERCATE	indagine e ripristino funzionale pozzo	acquedotto				€ 51.606,00		Intervento non più necessario					
BRIANZACQUE	51	ALSI	AGRATE BRIANZA	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto									€ 32.208,00	€ 32.208,00	
BRIANZACQUE	52	ALSI	AGRATE BRIANZA	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto									€ 27.456,00	€ 27.456,00	
BRIANZACQUE	53	ALSI	ALBIATE	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto									€ 22.440,00	€ 22.440,00	
BRIANZACQUE	54	ALSI	ARCORE	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							€ 41.976,00	€ 41.976,00	-	-	
BRIANZACQUE	55	ALSI	ARCORE	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 37.620,00	€ 37.620,00	-	-	

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	56	6371	BESANA IN BRIANZA	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Via Montesiro, presso il comune di BESANA BRIANZA - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 50.000,00	€ 95.563,46	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	57	6372	BESANA IN BRIANZA	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in Via Cremonina, presso il comune di BESANA BRIANZA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	acquedotto	€ -	€ -		€ 130.000,00	€ -	Intervento originariamente inserito a piano d'ambito rilavatosi non urgente; lo stesso verrà eseguito nell'esercizio 2016	€ -	€ 130.000,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	58	6373	BESANA IN BRIANZA	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in Via Calò, presso il comune di BESANA BRIANZA - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 60.000,00	€ 44.345,29	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	59	ALSI	BIASSONO	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							€ 35.772,00	€ 35.772,00	-	-
BRIANZACQUE	60	ALSI	BOVISIO MASCIAGO	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							€ 36.960,00	€ 36.960,00	-	-
CAP HOLDING	61	6378	BRUGHERIO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in V.le Lombardia, Valsugana e Edison, presso il comune di BRUGHERIO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	acquedotto	€ -	€ -		€ 160.000,00	€ -	Intervento originariamente inserito a piano d'ambito rilavatosi non urgente; lo stesso verrà eseguito nell'esercizio 2016	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	62	6381	BURAGO MOLGORA	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in Via Rossa, presso il comune di BURAGO MOLGORA - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 30.000,00	€ 22.079,28	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	63	ALSI	CARATE BRIANZA	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 40.260,00	€ 40.260,00	-	-
BRIANZACQUE	64	ALSI	CERIANO LAGHETTO	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							€ 15.180,00	€ 15.180,00	-	-
CAP HOLDING	65	6411	CONCOREZZO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Via Brambilla sn, presso il comune di CONCOREZZO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 25.000,00	€ 2.499,00	lavori conclusi	€ 20.000,00		Lavori conclusi nel 2014	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	66	6414	CONCOREZZO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in C.na Meda, presso il comune di CONCOREZZO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ -	€ -		€ 80.000,00	€ -	Intervento di manutenzione straordinaria posticipato al 2016	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	67	6415	CONCOREZZO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in varie vie, presso il comune di CONCOREZZO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	acquedotto	€ 80.000,00	€ 27.633,41	lavori conclusi	€ -	€ -	Lavori conclusi nel 2014	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	68	ALSI	DESIO	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 58.872,00	€ 58.872,00	-	-
CAP HOLDING	69	10008	DIVERSI COMUNI	2014 INTER MI MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ 5.334,00	€ -	Quota a disposizione per interventi di manutenzione su guasto non utilizzata nel 2014	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	70	10017	DIVERSI COMUNI	2015 INTER MI MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ 13.195,30	€ 13.195,30		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	71	10026	DIVERSI COMUNI	2016 INTER MI MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 13.591,16	€ 13.591,16	€ -	€ -
CAP HOLDING	72	10035	DIVERSI COMUNI	2017 INTER MI MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 13.863,07	€ 13.863,07
CAP HOLDING	73	10004	DIVERSI COMUNI	2014 MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ 273.000,00	€ 174.646,83		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	74	10013	DIVERSI COMUNI	2015 MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ 285.850,00	€ 178.111,57		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	75	10022	DIVERSI COMUNI	2016 MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 291.567,00	€ 291.567,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	76	10031	DIVERSI COMUNI	2017 MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 300.315,00	€ 300.315,00
CAP HOLDING	77	5193	DIVERSI COMUNI	lavori di rifacimento dispersori esausti in vari comuni	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 205.000,00	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	78	DG/LM	DIVERSI COMUNI	rinnovamento/sostituzione a rottura	acquedotto	400.000,00	605.612,43	intervento concluso	€ 400.000,00	400.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 600.000,00
BRIANZACQUE	79	ALSI	GIUSSANO	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 55.176,00	€ 55.176,00	-	-
CAP HOLDING	80	3461	MACHERIO	lavori di sostituzione della rete acquedottistica in comune di Macherio mediante la sostituzione della tubazione di attraversamento	acquedotto	€ 271.574,92	€ 46.370,32	Intervento in corso parzialmente posticipato al 2015 per riaggiudicazione lavori a seguito contenzioso; i lavori verranno terminati da CAP Holding nel 2015	€ -	€ 315.471,75	Intervento in corso parzialmente posticipato al 2015 per riaggiudicazione lavori a seguito contenzioso; i lavori verranno terminati da CAP Holding nel 2015	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	81	ALSI	MACHERIO	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							€ 21.384,00	€ 21.384,00	-	-
BRIANZACQUE	82	ALSI	MEDA	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 43.692,00	€ 43.692,00	-	-
BRIANZACQUE	83	ALSI	MONZA	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto				€ 194.304,00	-	Intervento non più necessario				
CAP HOLDING	84	6475	RENATE	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in Via Rimembranze/Papa Giovanni, presso il comune di RENATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ 20.000,00	€ 7.800,81	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	85	6476	RENATE	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Rete idrica comunale in Via Don Gnocchi, presso il comune di RENATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ -	€ -		€ 60.000,00	€ -	Intervento originariamente inserito a piano d'ambito rilavatosi non urgente e posticipato al 2017	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00
BRIANZACQUE	86	ALSI	SEREGNO	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							€ 67.056,00	€ 67.056,00	-	-

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	87	ALSI	SOVICO	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							-	-	€ 25.344,00	€ 25.344,00
CAP HOLDING	88	6517	SULBIATE	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in Via IV Novembre sn, presso il comune di SULBIATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ -	€ -		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	89	6526	TRIUGGIO	Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in P.zza Chiesa, presso il comune di TRIUGGIO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie	acquedotto	€ -	€ -		€ 15.000,00	€ -	Da annullare poiché non necessario	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	90	5609	USMATE VELATE	Lavori di sostituzione rete in Usmate Velate, Via Volta	acquedotto	€ 30.975,34	€ 26.861,74	lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	91	ALSI	VAREDO	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							-	-	€ 33.264,00	€ 33.264,00
BRIANZACQUE	92	ALSI	VAREDO	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							-	-	€ 27.852,00	€ 27.852,00
BRIANZACQUE	93	ALSI	VERANO BRIANZA	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							-	-	€ 26.268,00	€ 26.268,00
BRIANZACQUE	94	ALSI	VILLASANTA	Rilievo rete e informatizzazione	acquedotto							-	-	€ 32.208,00	€ 32.208,00
BRIANZACQUE	95	ALSI	VIMERCATE	Elaborazione piano idrico e monitoraggio portate e pressioni	acquedotto							-	-	€ 45.144,00	€ 45.144,00
BRIANZACQUE	96	U.Op	AGRATE BRIANZA	impianto trattamento	acquedotto	120.414,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		120.414,00					
BRIANZACQUE	97	U.Op	ARCORE	impianto trattamento	acquedotto	17.202,00	12.915,00	intervento concluso							
BRIANZACQUE	98	U.Op	CARATE BRIANZA	impianto trattamento	acquedotto				€ 51.606,00	51.606,00					
BRIANZACQUE	99	U.Op	CARATE BRIANZA	Impianto trattamento	acquedotto	51.606,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		51.606,00					
BRIANZACQUE	100	U.Op	CARATE BRIANZA	Impianto trattamento	acquedotto				€ 51.606,00	51.606,00					
BRIANZACQUE	101	Prog	CERIANO LAGHETTO	Impianto trattamento	acquedotto				€ 120.414,00	-	Intervento sospeso, necessita di approfondimenti studi - da spostare nell'anno 2017				€ 120.414,00
BRIANZACQUE	102	U.Op	GIUSSANO	Impianto trattamento	acquedotto	137.616,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		137.616,00					
BRIANZACQUE	103	Prog	GIUSSANO	Impianto trattamento	acquedotto	218.465,40	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		218.465,40					
BRIANZACQUE	104	U.Op	LISSONE	Impianto trattamento	acquedotto	103.212,00	16.846,98	intervento concluso							
BRIANZACQUE	105	U.Op	LISSONE	Impianto trattamento	acquedotto	51.606,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		51.606,00					
BRIANZACQUE	106	U.Op	MACHERIO	Impianto trattamento	acquedotto	68.808,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		68.808,00					
BRIANZACQUE	107	U.Op	MUGGIO'	Impianto trattamento	acquedotto				€ 185.781,60	-	Intervento non più necessario, valori nitrati diminuiti				
BRIANZACQUE	108	Prog	MUGGIO'	Impianto trattamento	acquedotto	172.020,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		172.020,00					
BRIANZACQUE	109	U.Op	MUGGIO'	Impianto trattamento	acquedotto				€ 94.611,00	-	Intervento non più necessario, valori nitrati diminuiti				
BRIANZACQUE	110	Prog	VAREDO	Impianto trattamento	acquedotto				€ 137.616,00	-	Intervento sospeso, necessita di approfondimenti studi - da spostare nell'anno 2017				€ 137.616,00
BRIANZACQUE	111	U.Op	VERANO BRIANZA	Impianto trattamento	acquedotto	68.808,00	-	intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		68.808,00					
BRIANZACQUE	112	ALSI	AGRATE BRIANZA	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 9.372,00	€ 9.372,00
BRIANZACQUE	113	ALSI	ALBIATE	Distrettualizzazione rete	acquedotto							€ 6.204,00	€ 6.204,00	-	-
BRIANZACQUE	114	ALSI	ALBIATE	Ricerca perdite	acquedotto	4.752,00	1.953,40	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		2.798,60					
BRIANZACQUE	115	ALSI	ARCORE	Ricerca perdite	acquedotto	12.144,00	5.704,51	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		6.439,49					
BRIANZACQUE	116	ALSI	BIASSONO	Ricerca perdite	acquedotto				€ 10.296,00	10.296,00					
BRIANZACQUE	117	ALSI	BOVISIO MASCIAGO	Ricerca perdite	acquedotto				€ 10.692,00	10.692,00					
BRIANZACQUE	118	ALSI	CARATE BRIANZA	Distrettualizzazione rete	acquedotto							€ 19.272,00	€ 19.272,00	-	-
BRIANZACQUE	119	ALSI	CARATE BRIANZA	Ricerca perdite	acquedotto				€ 14.520,00	14.520,00					
BRIANZACQUE	120	ALSI	CERIANO LAGHETTO	Distrettualizzazione rete	acquedotto							€ 5.808,00	€ 5.808,00	-	-
BRIANZACQUE	121	ALSI	CERIANO LAGHETTO	Ricerca perdite	acquedotto				€ 4.356,00	4.356,00					
BRIANZACQUE	122	ALSI	CESANO MADERNO	Ricerca perdite	acquedotto				€ 26.268,00	26.268,00					

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	123	ALSI	DESIO	Ricerca perdite	acquedotto				€ 23.496,00	23.496,00					
BRIANZACQUE	124	ALSI	GIUSSANO	Ricerca perdite	acquedotto							€ 20.196,00	€ 20.196,00	-	-
BRIANZACQUE	125	ALSI	MACHERIO	Ricerca perdite	acquedotto							€ 6.204,00	€ 6.204,00	-	-
BRIANZACQUE	126	ALSI	MEDA	Distrettualizzazione rete	acquedotto							€ 23.496,00	€ 23.496,00	-	-
BRIANZACQUE	127	ALSI	MEDA	Ricerca perdite	acquedotto							€ 17.688,00	€ 17.688,00	-	-
BRIANZACQUE	128	ALSI	MONZA	Ricerca perdite	acquedotto	56.100,00		intervento NON eseguito e posticipato nell'anno 2015		56.100,00					
BRIANZACQUE	129	ALSI	MUGGIO'	Ricerca perdite	acquedotto							€ 11.748,00	€ 11.748,00	-	-
BRIANZACQUE	130	ALSI	SEREGNO	Ricerca perdite	acquedotto							€ 31.152,00	€ 31.152,00	-	-
BRIANZACQUE	131	ALSI	SEVESO	Distrettualizzazione rete	acquedotto							-	-	€ 22.704,00	€ 22.704,00
BRIANZACQUE	132	ALSI	SEVESO	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 17.028,00	€ 17.028,00
BRIANZACQUE	133	ALSI	SOVICO	Distrettualizzazione rete	acquedotto							-	-	€ 9.768,00	€ 9.768,00
BRIANZACQUE	134	ALSI	SOVICO	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 7.392,00	€ 7.392,00
BRIANZACQUE	135	ALSI	VAREDO	Distrettualizzazione rete	acquedotto							-	-	€ 12.804,00	€ 12.804,00
BRIANZACQUE	136	ALSI	VAREDO	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 9.636,00	€ 9.636,00
BRIANZACQUE	137	ALSI	VERANO BRIANZA	Distrettualizzazione rete	acquedotto							-	-	€ 10.164,00	€ 10.164,00
BRIANZACQUE	138	ALSI	VERANO BRIANZA	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 7.656,00	€ 7.656,00
BRIANZACQUE	139	ALSI	VILLASANTA	Distrettualizzazione rete	acquedotto							-	-	€ 12.408,00	€ 12.408,00
BRIANZACQUE	140	ALSI	VILLASANTA	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 9.372,00	€ 9.372,00
BRIANZACQUE	141	ALSI	VIMERCATE	Ricerca perdite	acquedotto							-	-	€ 18.876,00	€ 18.876,00
CAP HOLDING	142	5188	ORNAGO	Pompaggio di rete a Cascina Rossino in comune di Ornago per pressioni insufficienti	acquedotto	€ 37.259,94	€ 1.210,75	Lavori parzialmente posticipati al 2015 ed attualmente in fase di collaudo	€ -	€ 14.944,12	Lavori parzialmente posticipati al 2015 ed attualmente in fase di collaudo	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	143	STR.ATO	CAPONAGO	Estensione rete	fognatura				€ 616.875,00	616.875,00					
BRIANZACQUE	144	STR.ATO	CERIANO LAGHETTO	Estensione rete	fognatura		7.281,16	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 227.066,40	219.785,24	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
CAP HOLDING	145	5688	CESANO MADERNO	prolungamento collettore a servizio della zona industriale di Cesano Maderno	fognatura	€ -	€ 176.523,47	intervento complessivo di 1.331.000 € di cui per urgenza determinata dalla fermata del depuratore privato decisa unilateralmente dalla BTE al servizio area nistral SNIA si è anticipata la realizzazione della	€ -	€ 82.193,32	intervento complessivo di 1.331.000 € di cui per urgenza determinata dalla fermata del depuratore privato decisa unilateralmente dalla BTE al servizio area nistral SNIA si è anticipata la realizzazione della	€ -	€ 2.000,00	€ 1.417.320,49	€ 1.136.825,90
BRIANZACQUE	146	STR.ATO	CESANO MADERNO	Estensione rete	fognatura		4.300,99	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 453.344,45	449.043,46	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	147	STR.ATO	CESANO MADERNO	Estensione rete	fognatura	487.031,63	7.762,20	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		479.269,43					

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	148	STR.ATO	COGLIATE	Estensione rete	fognatura		8.704,05	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 206.000,00	197.295,95	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	149	STR.ATO	CONCOREZZO	Estensione rete	fognatura	392.420,33	16.363,23	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		376.057,10					
BRIANZACQUE	150	STR.ATO	CONCOREZZO	Estensione rete	fognatura	229.915,00	16.363,23	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		213.551,77					
BRIANZACQUE	151	STR.ATO	CONCOREZZO	Estensione rete	fognatura	157.664,67	20.799,75	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		136.864,92					
BRIANZACQUE	152	STR.ATO	LAZZATE	Estensione rete	fognatura	-	2.048,41	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 108.500,00	106.451,59	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
CAP HOLDING	153	5671	LENTATE SUL SEVESO	fognature Lentate s/Seveso: vie Gerbino	fognatura	€ 224.466,00	€ 2.735,11	Intervento in infrazione Comunitaria attualmente in corso di avanzata esecuzione; i lavori sono stati consegnati a marzo del 2015 con previsione di completamento entro il prossimo autunno	€ 188.606,39		Intervento in infrazione Comunitaria attualmente in corso di avanzata esecuzione; i lavori sono stati consegnati a marzo del 2015 con previsione di completamento entro il prossimo autunno	€ -	€ 126.909,77	€ -	€ -
BRIANZACQUE	154	STR.ATO	LIMBIATE	Estensione rete	fognatura		4.666,53	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 528.775,00	524.108,47	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	155	STR.ATO	LIMBIATE	Estensione rete	fognatura				€ 440.650,00	440.650,00	Intervento bloccato in quanto non ancora pervenuta ufficialmente nota da ATO di proseguire con l'appalto per il quale è necessario il perfezionamento della servitù su area privata da				
BRIANZACQUE	156	STR.ATO	LIMBIATE	Estensione rete	fognatura	-	3.685,75	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 846.000,00	842.314,25	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	157	STR.ATO	MEDA	Estensione rete	fognatura		6.273,11	Intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 222.841,50	216.568,39	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	158	STR.ATO	MEDA	Estensione rete	fognatura		19.976,75	intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 528.656,00	508.679,25	intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	159	STR.ATO	MEDA	Estensione rete	fognatura	410.258,55	6.542,18	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		403.716,37					
CAP HOLDING	160	5673	MISINTO	fognatura Misinto, traversa via Birago	fognatura	€ -	€ 224,52		€ 284.256,00	€ -	Intervento originariamente inserito tra le infrazioni comunitarie e successivamente annullato in quanto da eseguirsi su strada privata e il cui allacciamento alla pubblica fognatura è di competenza delle	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	161	STR.ATO	MONZA	Estensione rete	fognatura				€ 1.860.000,00	930.000,00	intervento parzialmente posticipato nell'anno 2016		€ 930.000,00		
BRIANZACQUE	162	STR.ATO	MONZA	Estensione rete	fognatura	1.825.000,00	446.599,87	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015		1.378.400,13					
BRIANZACQUE	163	STR.ATO	MONZA	Estensione rete	fognatura				€ 269.796,75	134.898,38	intervento parzialmente posticipato nell'anno 2016		€ 134.898,38		
BRIANZACQUE	164	STR.ATO	MONZA	Estensione rete	fognatura				€ 215.205,75	107.602,88	intervento parzialmente posticipato nell'anno 2016		€ 107.602,88		
CAP HOLDING	165	5672	SEVESO	fognature Seveso: vie Gramsci, traversa Bande Nere, Po, D'Annunzio e Isonzo	fognatura				€ 669.073,80	€ 666.447,14	Intervento in infrazione Comunitaria in fase di approvazione da parte del Comune	€ -	€ 158.590,86	€ -	€ -
CAP HOLDING	166	5672	SEVESO	fognatura Via Garibaldi	fognatura	€ 415.926,00	€ 155.833,73	Lavori conclusi, salvo completamento asfalti				€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	167	ALSI	AGRATE BRIANZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 26.664,00	€ 26.664,00	-	-
BRIANZACQUE	168	ALSI	ALBIATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 12.012,00	€ 12.012,00	-	-
BRIANZACQUE	169	ALSI	ARCORE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 31.548,00	€ 31.548,00	-	-
BRIANZACQUE	170	ALSI	BELLUSCO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 19.800,00	€ 19.800,00	-	-
BRIANZACQUE	171	ALSI	BERNAREGGIO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 22.968,00	€ 22.968,00	-	-
BRIANZACQUE	172	ALSI	BESANA IN BRIANZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 44.220,00	€ 44.220,00	-	-

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	173	ALSI	BIASSONO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 17.160,00	€ 17.160,00	-	-
BRIANZACQUE	174	ALSI	BRIOSCO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura				€ 18.216,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina				
CAP HOLDING	175	5187	BRUGHERIO	rifacimento condotte e variazione percorso scolmatore Brugherio	fognatura	€ 134.154,34	€ 215.857,78	lavori idraulici conclusi. Asfalti finali previsti in maggio 2015	€ 200.808,94	€ 56.684,58	lavori idraulici conclusi. Asfalti finali previsti in maggio 2015	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	176	ALSI	BURAGO DI MOLGORA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 12.012,00	€ 12.012,00		
BRIANZACQUE	177	ALSI	BUSNAGO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 14.652,00	€ 14.652,00		
BRIANZACQUE	178	ALSI	CAMPARADA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 5.808,00	€ 5.808,00
BRIANZACQUE	179	ALSI	CAPONAGO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 11.748,00	€ 11.748,00	-	-
BRIANZACQUE	180	ALSI	CARATE BRIANZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 29.436,00	€ 29.436,00	-	-
BRIANZACQUE	181	ALSI	CARNATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 15.840,00	€ 15.840,00
BRIANZACQUE	182	ALSI	CAVENAGO BRIANZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 12.540,00	€ 12.540,00	-	-
BRIANZACQUE	183	ALSI	CERIANO LAGHETTO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 13.200,00	€ 13.200,00
BRIANZACQUE	184	ALSI	CESANO MADERNO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura				€ 38.544,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina				
BRIANZACQUE	185	ALSI	COGLIATE	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 56.496,00	€ 56.496,00	-	-
BRIANZACQUE	186	ALSI	COGLIATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 21.120,00	€ 21.120,00	-	-
BRIANZACQUE	187	ALSI	Collettori ex-Alsi	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 89.892,00	€ 89.892,00	-	-
BRIANZACQUE	188	ALSI	Collettori ex-Idra Patrimonio	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							-	-	€ 167.904,00	€ 167.904,00
BRIANZACQUE	189	ALSI	Collettori ex-Idra Patrimonio	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 62.700,00	€ 62.700,00
BRIANZACQUE	190	ALSI	CONCOREZZO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura				€ 25.080,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina				
BRIANZACQUE	191	ALSI	CORNATE D'ADDA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura				€ 28.776,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina				
BRIANZACQUE	192	ALSI	CORREZZANA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 6.864,00	€ 6.864,00	-	-
BRIANZACQUE	193	ALSI	DESIO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura				€ 55.176,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina				
CAP HOLDING	194	9032	DIVERSI COMUNI	rilievi reti fognarie	fognatura	€ 67.200,00	€ 48.083,32		€ 67.200,00	€ 95.101,25		€ -	€ 7.599,73	€ -	€ -
CAP HOLDING	195	5679	DIVERSI COMUNI	Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria intercomunale in diversi comuni, presso diversi Comuni - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale	fognatura	€ 10.277,01	€ 6.362,72		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	196	10005	DIVERSI COMUNI	2014 MB SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	fognatura	€ 50.000,00	€ 5.752,46		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	197	10014	DIVERSI COMUNI	2015 MB SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	fognatura	€ -	€ -		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	198	10023	DIVERSI COMUNI	2016 MB SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	fognatura	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 51.000,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	199	10032	DIVERSI COMUNI	2017 MB SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	fognatura	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 52.530,00	€ -
BRIANZACQUE	200	U.Op	DIVERSI COMUNI	rinnovamento/sostituzione a rottura elettropompa	fognatura	30.000,00	74.943,69	intervento concluso	€ 30.000,00	30.000,00		€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
BRIANZACQUE	201	DG/LM	DIVERSI COMUNI	rinnovamento/sostituzione a rottura	fognatura	600.000,00	389.230,93	intervento concluso	€ 600.000,00	600.000,00		€ 900.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00
BRIANZACQUE	202	ALSI	GIUSSANO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 54.516,00	€ 54.516,00
BRIANZACQUE	203	ALSI	LAZZATE	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 40.788,00	€ 40.788,00	-	-
BRIANZACQUE	204	ALSI	LAZZATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 15.312,00	€ 15.312,00	-	-
BRIANZACQUE	205	ALSI	LESMO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 18.744,00	€ 18.744,00	-	-
BRIANZACQUE	206	ALSI	LIMBIATE	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 110.880,00	€ 110.880,00	-	-
BRIANZACQUE	207	ALSI	LIMBIATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura									€ 41.448,00	€ 41.448,00
BRIANZACQUE	208	ALSI	LISSONE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 53.328,00	€ 53.328,00	-	-
BRIANZACQUE	209	ALSI	MACHERIO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 11.352,00	€ 11.352,00	-	-
BRIANZACQUE	210	ALSI	MEDA	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 82.368,00	€ 82.368,00	-	-
BRIANZACQUE	211	ALSI	MEDA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 30.756,00	€ 30.756,00
BRIANZACQUE	212	ALSI	MISINTO	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 33.528,00	€ 33.528,00	-	-
BRIANZACQUE	213	ALSI	MISINTO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 12.540,00	€ 12.540,00
BRIANZACQUE	214	ALSI	MONZA	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura				€ 182.160,00	-	Vedi riepilogo RMOD - attività rilevazioni di campagna a fondo pagina	€ 182.160,00	€ 182.160,00	-	-
BRIANZACQUE	215	ALSI	MONZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 136.092,00	€ 136.092,00
BRIANZACQUE	216	ALSI	MUGGIO'	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 28.248,00	€ 28.248,00	-	-
BRIANZACQUE	217	ALSI	NOVA MILANESE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 31.812,00	€ 31.812,00	-	-
BRIANZACQUE	218	ALSI	ORNAGO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 13.332,00	€ 13.332,00	-	-
CAP HOLDING	219	5684	PADERNO DUGNANO	sollevamento acque e condotta di scarico alla fognatura di Paderno Dugnano per conferimento quota portata all'impianto di Bresso	fognatura	€ 45.000,00	€ 41.553,28	Lavori conclusi	€ -	€ 13.699,88	Lavori conclusi	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	220	ALSI	RENATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 9.636,00	€ 9.636,00	-	-
BRIANZACQUE	221	ALSI	RONCO BRIANTINO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 7.788,00	€ 7.788,00	-	-
BRIANZACQUE	222	ALSI	SEREGNO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							€ 64.548,00	€ 64.548,00	-	-

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento	
BRIANZACQUE	223	ALSI	SEVESO	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 65.736,00	€ 65.736,00	-	-	
BRIANZACQUE	224	ALSI	SEVESO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 24.552,00	€ 24.552,00	
BRIANZACQUE	225	ALSI	SOVICO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 15.840,00	€ 15.840,00	
BRIANZACQUE	226	ALSI	SULBIATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 9.108,00	€ 9.108,00	
BRIANZACQUE	227	ALSI	TRIUGGIO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 21.648,00	€ 21.648,00	
BRIANZACQUE	228	ALSI	USMATE VELATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 24.816,00	€ 24.816,00	
BRIANZACQUE	229	ALSI	VAREDO	Rilievo geometrico / topografico rete	fognatura							€ 60.984,00	€ 60.984,00			
BRIANZACQUE	230	ALSI	VAREDO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 22.836,00	€ 22.836,00	
BRIANZACQUE	231	ALSI	VEDANO AL LAMBRO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 8.580,00	€ 8.580,00	
BRIANZACQUE	232	ALSI	VEDUGGIO CON COLZANO	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 10.164,00	€ 10.164,00	
BRIANZACQUE	233	ALSI	VERANO BRIANZA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 15.444,00	€ 15.444,00	
BRIANZACQUE	234	ALSI	VILLASANTA	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 21.516,00	€ 21.516,00	
BRIANZACQUE	235	ALSI	VIMERCATE	Videospezione per accertamento stato di consistenza	fognatura							-	-	€ 49.236,00	€ 49.236,00	
BRIANZACQUE	236	ALSI	AGRATE BRIANZA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 75.372,00	€ 75.372,00	-	-	
BRIANZACQUE	237	ALSI	AICURZIO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura	43.400,00	92.000,00	Intervento € 280.868,00 eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2016		25.000,00						
BRIANZACQUE	238	ALSI	ALBIATE	Aggiornamento piani fognari esistenti	fognatura	9.768,00				9.768,00						
BRIANZACQUE	239	ALSI	ARCORE	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura	51.744,00				33.344,00						
BRIANZACQUE	240	ALSI	BELLUSCO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura	68.508,00				50.108,00						
BRIANZACQUE	241	ALSI	BERNAREGGIO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura	43.164,00				24.764,00						
BRIANZACQUE	242	ALSI	BESANA IN BRIANZA	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura	64.284,00				45.884,00						
BRIANZACQUE	243	ALSI	BIASSONO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura				€ 37.356,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina					
BRIANZACQUE	244	ALSI	BRIOSCO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 38.544,00	€ 38.544,00	-	-	
CAP HOLDING	245	5186	BRUGHERIO	costruzione scolmatore di piena a Brugherio	fognatura	€ 234.097,54	€ 2.761,48	Intervento da 1.376.000 € in corso di avanzata progettazione a seguito di redazione di studi idraulici i cui esiti sono stati condivisi con il Comune (uff tecnico e assessore/vice sindaco) che	€ 661.852,46	€ -	Intervento da 1.376.000 € in corso di avanzata progettazione a seguito di redazione di studi idraulici i cui esiti sono stati condivisi con il Comune (uff tecnico e assessore/vice sindaco) che	€ 356.950,00	€ 623.688,52	€ -	€ 626.450,00	
CAP HOLDING	246	5130	BRUGHERIO COLOGNO MONZESE	Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria intercomunale in Via Cilea (Cologno M.) e Vie M.te Cervino e S. Maurizio (Brugherio), presso il comune di BRUGHERIO COLOGNO MONZESE - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche	fognatura	€ 23.100,00	€ -	Intervento già eseguito nel 2013	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	247	ALSI	BURAGO DI MOLGORA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura				€ 60.852,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	248	ALSI	BUSNAGO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 63.360,00	€ 63.360,00	-	-
BRIANZACQUE	249	ALSI	CAMPARADA	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura				€ 26.004,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	250	ALSI	CAPONAGO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 60.588,00	€ 60.588,00	-	-
BRIANZACQUE	251	ALSI	CARNATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura				€ 64.548,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	252	ALSI	CAVENAGO BRIANZA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura				€ 61.380,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
CAP HOLDING	253	5773	CERIANO LAGHETTO	collegamento vasca volano Ceriano Laghetto al collettore lanomi	fognatura	€ 140.000,00	€ 265,84	L'intervento è stato convenzionato tra Comune (approv. In bozza del 9/10/14) e CAP alla fine del 2014 a seguito di stipula convenzione tra Comune e Regione del nov 2013. E' in corso di redazione la progettazione definitiva e l'opera verrà realizzata nel 2015.	€ -	€ 150.000,00	L'intervento è stato convenzionato tra Comune (approv. In bozza del 9/10/14) e CAP alla fine del 2014 a seguito di stipula convenzione tra Comune e Regione del nov 2013. E' in corso di redazione la progettazione definitiva e l'opera verrà realizzata nel 2015.	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	254	ALSI	CERIANO LAGHETTO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura				€ 33.396,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	255	ALSI	CESANO MADERNO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 58.608,00	€ 58.608,00	-	-
CAP HOLDING	256	5687	CESATE SOLARO	Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario intercomunale in diversi comuni, presso il comune di CESATE SOLARO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale	fognatura	€ 18.793,70	€ 18.894,86	Lavori conclusi	€ -	€ 2.709,32	Costi residui di intrvento eseguito nel 2014 lavori conclusi.	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	257	ALSI	COGLIATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 69.828,00	€ 69.828,00	-	-
BRIANZACQUE	258	ALSI	Collettori ex-Alsi	Aggiornamento piani fognari esistenti	fognatura							-	-	€ 33.000,00	€ 33.000,00
BRIANZACQUE	259	ALSI	Collettori ex-Ildra Patrimonio	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							-	-	€ 139.788,00	€ 139.788,00
BRIANZACQUE	260	ALSI	CONCOREZZO	Aggiornamento piani fognari esistenti	fognatura				€ 13.596,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	261	ALSI	CORNATE D'ADDA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura				€ 50.000,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	262	ALSI	CORREZZANA	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura				€ 27.192,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	263	ALSI	DESIO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura				€ 75.240,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
CAP HOLDING	264	6663	DIVERSI COMUNI	Adeguamento/regolazione derivatori/sfioratori ai collettori dell'agglomerato Pero/Varedo	fognatura	€ -	€ -		€ -	€ 360.000,00	Intervento originariamente previsto a partire dal 2017 da avviarsi anticipatamente	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -
BRIANZACQUE	265	ALSI	GIUSSANO	Aggiornamento piani fognari esistenti	fognatura				€ 22.440,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	266	ALSI	LAZZATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura									€ 64.020,00	€ 64.020,00
BRIANZACQUE	267	ALSI	LESMO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 38.940,00	€ 38.940,00	-	-
BRIANZACQUE	268	ALSI	LIMBIATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura									€ 108.240,00	€ 108.240,00
BRIANZACQUE	269	ALSI	LISSONE	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 73.260,00	€ 73.260,00	-	-
BRIANZACQUE	270	ALSI	MACHERIO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 31.548,00	€ 31.548,00	-	-

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	271	ALSI	MEDA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura									€ 97.680,00	€ 97.680,00
BRIANZACQUE	272	ALSI	MEZZAGO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura				€ 44.700,00	-	Vedi riepilogo RMOD - elaborazione/aggiornamento piano fognario a fondo pagina				
BRIANZACQUE	273	ALSI	MISINTO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura									€ 61.380,00	€ 61.380,00
BRIANZACQUE	274	ALSI	MONZA	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							-	-	€ 212.652,00	€ 212.652,00
BRIANZACQUE	275	ALSI	MUGGIO'	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 48.444,00	€ 48.444,00	-	-
BRIANZACQUE	276	ALSI	NOVA MILANESE	Aggiornamento piani fognari esistenti	fognatura							€ 15.576,00	€ 15.576,00	-	-
BRIANZACQUE	277	ALSI	ORNAGO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 33.528,00	€ 33.528,00	-	-
BRIANZACQUE	278	ALSI	RENATE	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 29.832,00	€ 29.832,00	-	-
BRIANZACQUE	279	ALSI	RONCELLO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 45.600,00	€ 45.600,00	-	-
BRIANZACQUE	280	ALSI	RONCO BRIANTINO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 27.984,00	€ 27.984,00	-	-
BRIANZACQUE	281	ALSI	SEVESO	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							-	-	€ 73.260,00	€ 73.260,00
BRIANZACQUE	282	ALSI	SOVICO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 10.824,00	€ 10.824,00
BRIANZACQUE	283	ALSI	SULBIATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 57.948,00	€ 57.948,00	-	-
BRIANZACQUE	284	ALSI	TRIUGGIO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 41.976,00	€ 41.976,00
BRIANZACQUE	285	ALSI	USMATE VELATE	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 45.012,00	€ 45.012,00
BRIANZACQUE	286	ALSI	VAREDO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 43.032,00	€ 43.032,00		
BRIANZACQUE	287	ALSI	VEDANO AL LAMBRO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 28.908,00	€ 28.908,00
BRIANZACQUE	288	ALSI	VEDUGGIO CON COLZANO	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 30.360,00	€ 30.360,00
BRIANZACQUE	289	ALSI	VERANO BRIANZA	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							-	-	€ 35.640,00	€ 35.640,00
BRIANZACQUE	290	ALSI	VILLASANTA	Elaborazione piano fognario ex novo	fognatura							€ 41.712,00	€ 41.712,00		
BRIANZACQUE	291	ALSI	VIMERCATE	Elaborazione piano fognario ex novo compreso monitoraggio piogge portate	fognatura							€ 116.028,00	€ 116.028,00	-	-
CAP HOLDING	292	10007	DIVERSI COMUNI	2014 INTER MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ 44.450,00	€ -	Quota a disposizione per interventi di manutenzione su guasto non utilizzata nel 2014	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	293	10009	DIVERSI COMUNI	2014 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ 5.588,00	€ -	Quota a disposizione per interventi di manutenzione su guasto non utilizzata nel 2014	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	294	10016	DIVERSI COMUNI	2015 INTER MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ 9.738,36	€ 9.738,36		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	295	10018	DIVERSI COMUNI	2015 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ 5.755,64	€ 5.755,64		€ -	€ -	€ -	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	296	10025	DIVERSI COMUNI	2016 INTER MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 10.225,28	€ 10.225,28	€ -	€ -
CAP HOLDING	297	10027	DIVERSI COMUNI	2016 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 15.453,36	€ 15.453,36	€ -	€ -
CAP HOLDING	298	10034	DIVERSI COMUNI	2017 INTER MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 10.429,75	€ 10.429,75
CAP HOLDING	299	10036	DIVERSI COMUNI	2017 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 15.762,35	€ 15.762,35
CAP HOLDING	300	10006	DIVERSI COMUNI	2014 MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ 45.000,00	€ 7.985,23		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	301	10015	DIVERSI COMUNI	2015 MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	302	10024	DIVERSI COMUNI	2016 MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	303	10033	DIVERSI COMUNI	2017 MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 5.047,00	€ 5.047,00
CAP HOLDING	304	5776	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: antincendio	depurazione	€ 5.256,25	€ 1.472,94		€ 16.705,45	€ 22.325,65		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	305	5846	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: grigliatura grossolana	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ 7.250,00	Intervento anticipato al 2015 dal 2017 per esigenze di conduzione dell'impianto	€ -	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ -
CAP HOLDING	306	5847	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biologico	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ 8.700,00	Intervento anticipato al 2015 dal 2016 pr esigenze di conduzione dell'impianto	€ 8.700,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	307	5848	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: locali tecnici	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ 2.175,00	Intervento anticipato al 2015 dal 2017 per esigenze di conduzione dell'impianto	€ -	€ -	€ 1.305,00	€ -
CAP HOLDING	308	5849	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: linee biogas	depurazione	€ -	€ -		€ 36.250,00	€ -	Intrvento di manutenzione straordinaria posticipato al 2017 poiché non urgente	€ -	€ -	€ -	€ 36.250,00
CAP HOLDING	309	5850	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: denitrificazione	depurazione	€ -	€ -		€ 24.650,00	€ -	Intervento in infrazione comunitaria già realizzato nel 2013	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	310	5851	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: filtrazione finale	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 3.625,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	311	5852	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: grigliatura fine	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ 29.000,00	Intervento anticipato al 2015 dal 2017 per esigenze di conduzione dell'impianto e revisionato nell importo complessivo	€ -	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -
CAP HOLDING	312	5853	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: disinfezione	depurazione	€ -	€ 32,54		€ -	€ 4.317,46	Intervento anticipato al 2015 dal 2016 pr esigenze di conduzione dell'impianto	€ 4.350,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	313	5854	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: vasca antincendio	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 2.900,00	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	314	5855	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: aree esterne	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 2.900,00	€ 1.450,00
CAP HOLDING	315	6187	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: disoleatore	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 7.250,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	316	6188	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: scarico	depurazione	€ 2.900,00	€ -	Intervento annullato poiché non eseguibile	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	317	6200	PERO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: defostazione	depurazione	€ 5.800,00	€ 604,52	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 5.195,48	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	318	5870	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza	depurazione	€ 1.696,00	€ -	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 1.696,00	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	319	5856	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, riempimenti biolite	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 21.200,00	€ 21.200,00
CAP HOLDING	320	5857	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, recupero biolite	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 2.544,00	€ 2.544,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	321	5858	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: defosfatazione	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 2.544,00	€ 2.544,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	322	5860	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: digestore (n. 3 e n.6)	depurazione	€ 25.440,00	€ 173,24	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ 25.440,00	€ 31.448,51	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 19.258,25	€ -	€ -
CAP HOLDING	323	5861	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: digestore (n.1)	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 25.440,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	324	5863	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: disidratazione fanghi	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 29.680,00	€ 29.680,00
CAP HOLDING	325	5864	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: sedimentazione e biofiltrazione	depurazione	€ -	€ -		€ 4.240,00	€ 4.240,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	326	5865	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: gasometri	depurazione	€ -	€ -		€ 5.936,00	€ 5.936,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	327	5866	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: linea antincendio	depurazione	€ 4.240,00	€ -	Intervento annullato poiché da eseguirsi nell'ambito del progetto 9100	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	328	5867	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: sedimentazione	depurazione	€ 4.579,20	€ 87,39	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 3.406,04	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -	€ -	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	329	5868	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, valvolame	depurazione	€ 4.579,20	€ 46,60	Lavori conclusi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	330	5869	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: digestione	depurazione	€ 4.579,20	€ -	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 4.034,47	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	331	5871	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: scarico in by-pass	depurazione	€ 1.272,00	€ -	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 1.272,00	Intervento di manutenzione posticipato dal 2014 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	332	5872	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: volanizzazione	depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 25.440,00	€ -
CAP HOLDING	333	6206	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: disidratazione	depurazione	€ -	€ 1.259,28	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2014 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ -		€ 1.526,40	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	334	6210	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: disinfezione	depurazione	€ -	€ 14,15		€ -	€ 13.568,00	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ 1.696,00	€ 13.568,00	€ 13.568,00	€ -
CAP HOLDING	335	6212	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: sollevamento fanghi	depurazione	€ 381,60	€ 144,16		€ 381,60	€ 381,60		€ -	€ 237,44	€ -	€ -
CAP HOLDING	336	6213	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: sollevamento	depurazione	€ -	€ 704,90	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2014 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 678,40	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ 678,40	€ -	€ 678,40	€ -
CAP HOLDING	337	6214	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: sollevamento coclee (n. 3 e 4)	depurazione	€ -	€ 534,24	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2014 per esigenze di gestione impianto	€ -	€ 678,40	Intervento di manutenzione anticipato dal 2016 al 2015 per esigenze di gestione impianto	€ 678,40	€ 144,16	€ 678,40	€ -
CAP HOLDING	338	6232	PESCHIERA BORROMEO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: laboratorio	depurazione	€ 1.696,00	€ 764,81		€ -	€ 1.696,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	339	5859	PESCHIERA BORROMEO	MSD trattamento RL Peschiera Borromeo	depurazione	€ -	€ -		€ 84.800,00	€ -	Intervento rinviato al 2016-2017 per ridefinizione progettuale con finanziamento a partire dal 2018	€ 84.800,00	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	340	5685	VAREDO	adeguamento provvisorio trattamenti di depurazione Varedo	depurazione	€ 70.131,12	€ 420,90	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso salvo quote residue	€ -	€ 1.800,00	Quota residua	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	341	5936	VAREDO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Colombi, presso il comune di VAREDO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: dissabbiatura	depurazione	€ 20.000,00	€ -	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	342	5937	VAREDO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Colombi, presso il comune di VAREDO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: ispessimento	depurazione	€ 15.000,00	€ -	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	343	6347	VAREDO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Colombi, presso il comune di VAREDO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: digestione	depurazione	€ -	€ -		€ 70.000,00	€ -	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso	€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	344	6349	VAREDO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Colombi, presso il comune di VAREDO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: sedimentazione	depurazione	€ 25.000,00	€ -	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	345	6350	VAREDO	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Colombi, presso il comune di VAREDO - Progetto finalizzato ad Introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: aree esterne	depurazione	€ 50.000,00	€ -	Intervento annullato poiché l'impianto di Varedo è stato dismesso	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	346	Energy Manager	VIMERCATE	Sostituzione soffianti	depurazione				€ 600.000,00	600.000,00					
BRIANZACQUE	347		VIMERCATE	Rifacimento impianto antincendio	depurazione				€ 250.000,00	250.000,00					
CAP HOLDING	348	5683	DIVERSI COMUNI	Seveso Nord, collettore da Varedo a Pero	depurazione	€ 5.173.609,82	€ 3.348.095,61	Intervento in infrazione Comunitaria suddiviso in 4 lotti di cui il 2,3, 4 terminati con la dismissione dell'impianto di Varedo e l'attivazione del collettore; resta da realizzare il 1° lotto (non in infrazione) che	€ 1.318.385,46	€ 2.296.590,22	Intervento in infrazione Comunitaria suddiviso in 4 lotti di cui il 2,3, 4 terminati con la dismissione dell'impianto di Varedo e l'attivazione del collettore; resta da realizzare il 1° lotto (non in	€ 1.604.806,38	€ 1.515.000,00	€ 381.541,40	€ 786.550,19
CAP HOLDING	349	5701	VAREDO	Settore Depurazione - Opere connesse alla realizzazione del Collettore Varedo/Pero -Interventi di riqualificazione e rinaturazione aree interessate dal delocalizzazione del Depuratore di Varedo - Convenzione Regione Lombardia del 5 marzo 2013	depurazione	€ -	€ 3.563,65		€ 633.300,00	€ 1.076.000,00		€ -	€ 938.600,00	€ 2.512.200,00	€ 1.207.336,35
BRIANZACQUE	350	ALSI	MONZA	Prime fasi adeguamento MasterPlan	depurazione		€ 60.508,50	Intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015 - STRALCIARE DAL P.A.	€ 5.000.000,00	€ 723.200,00	Intervento da stralciare - Rdestinazione finanziamenti per la realizzazione degli Interventi al Depuratore di Monza	€ 4.000.000,00	€ 9.703.200,00	€ 3.500.000,00	€ 2.482.000,00
CAP HOLDING	351	6632	DIVERSI COMUNI	Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento intercomunale in diversi comuni, presso diversi Comuni - Progetto finalizzato ad implementare sistemi di pianificazione/telecontrollo	acquedotto	€ 73.317,60	€ 8.082,35		€ 70.981,50	€ 118.550,38		€ 70.981,50	€ 84.908,25	€ -	€ 46.722,00
CAP HOLDING	352	9014	DIVERSI COMUNI	telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 12.771,72	€ 38.966,32		€ 23.305,83	€ 37.932,00		€ 23.305,83	€ 37.929,12	€ -	€ -
CAP HOLDING	353	9014	DIVERSI COMUNI	telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding	Investimenti generali (s.i.i.)	€ -	€ -		€ 8.660,31	€ -	Lavori già previsti nell'ambito dell'intervento n. 352	€ 8.660,31	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	354	9014	DIVERSI COMUNI	telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding	Investimenti generali (s.i.i.)	€ -	€ -		€ 16.033,86	€ -	Lavori già previsti nell'ambito dell'intervento n. 352	€ 16.033,86	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	355	U.Op.	DIVERSI COMUNI	installazione nuovi impianti di telecontrollo	fognatura	€ 226.206,30	€ 13.950,00	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015 per € 112.256,30 e nell'anno 2016 per € 100.000,00		€ 112.256,30	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2016 per € 100.000,00		€ 100.000,00		
BRIANZACQUE	356	Energy Manager	DIVERSI COMUNI	adeguamento telecontrollo locali ed implementazione con misure di energia elettrica presso ciascun impianto	acquedotto				€ 150.000,00	150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
BRIANZACQUE	357	STR.ATO	CESANO MADERNO	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	fognatura		6.058,28	Intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 106.596,00	100.537,72	Intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	358	STR.ATO	CESANO MADERNO	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	fognatura		526,40	Intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 159.000,00	158.473,60	Intervento parzialmente anticipato anno 2014				
BRIANZACQUE	359	STR.ATO	ORNAGO	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	fognatura	€ 207.666,53	€ 136.899,99	Intervento concluso							
BRIANZACQUE	360	STR.ATO	VAREDO	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	fognatura		4.662,53	Intervento parzialmente anticipato dall'anno 2015	€ 296.452,50	291.789,97	Intervento parzialmente anticipato anno 2014				
CAP HOLDING	361	9017	DIVERSI COMUNI	case dell'acqua	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 57.021,40	€ 79.015,79		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	362	6643	DIVERSI COMUNI	Comuni vari, pozzi per aree verdi parco MilanoOltre	acquedotto	€ 179.659,71	€ 115.618,03	Lavori completati al 90% e parzialment posticipati al 2015.L'ultimo intervento a Lentate sul Seveso è attualmente in corso.	€ -	€ 64.959,57	Lavori completati al 90% e parzialment posticipati al 2015 dal 2014.L'ultimo intervento a Lentate sul Seveso è attualmente in corso.	€ -	€ -	€ -	€ -
BRIANZACQUE	363		COMUNI VARI	case dell'acqua	Investimenti generali (s.i.i.)	€ -	€ -		€ 75.000,00	75.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00		
BRIANZACQUE	364	U.Op	AGRATE BRIANZA	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 10.642,56	€ 4.598,06	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 10.642,56	€ 16.687,06	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo anno 2015 + residuo anno 2014 ovvero 10.642,56 + 6.044,50	€ 16.800,03	€ 16.800,03	€ 16.800,03	€ 16.800,03
BRIANZACQUE	365	U.Op	ALBIATE	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 6.890,35	€ 917,45	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 6.890,35	€ 12.863,25	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 10.876,90	€ 10.876,90	€ 10.876,90	€ 10.876,90
BRIANZACQUE	366	U.Op	ARCORE	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 13.378,37	€ 3.546,64	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 13.378,37	€ 23.210,10	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 21.118,70	€ 21.118,70	€ 21.118,70	€ 21.118,70
BRIANZACQUE	367	U.Op	BIASSONO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 11.858,00	€ 3.221,42	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 11.858,00	€ 20.494,58	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 18.718,70	€ 18.718,70	€ 18.718,70	€ 18.718,70
BRIANZACQUE	368	U.Op	BOVISIO MASCIAGO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 11.150,76	€ 11.058,58	Intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 11.150,76	€ 11.242,94	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 17.602,26	€ 17.602,26	€ 17.602,26	€ 17.602,26

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
BRIANZACQUE	369	U.Op	CARATE BRIANZA	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 18.676,35	€ 11.075,13	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 18.676,35	€ 26.277,57	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 29.481,95	€ 29.481,95	€ 29.481,95	€ 29.481,95
BRIANZACQUE	370	U.Op	CERIANO LAGHETTO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 7.316,93	€ 2.336,41	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 7.316,93	€ 12.297,45	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 11.550,29	€ 11.550,29	€ 11.550,29	€ 11.550,29
BRIANZACQUE	371	U.Op	CESANO MADERNO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 33.367,57	€ 14.196,23	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 33.367,57	€ 52.538,91	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 52.673,08	€ 52.673,08	€ 52.673,08	€ 52.673,08
BRIANZACQUE	372	U.Op	DESIO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	€ 32.126,71	€ 10.991,34	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 32.126,71	€ 53.262,08	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 50.714,31	€ 50.714,31	€ 50.714,31	€ 50.714,31
CAP HOLDING	373	11002	DIVERSI COMUNI	sostituzione contatori anno 2014 ambito MB	acquedotto	€ 935.460,00	€ 354.646,19		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	374	11005	DIVERSI COMUNI	sostituzione contatori anno 2015 ambito MB	acquedotto	€ -	€ -		€ 935.460,00	€ 300.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	375	11008	DIVERSI COMUNI	sostituzione contatori anno 2016 ambito MB	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 1.237.280,00	€ 300.000,00	€ -	€ -
CAP HOLDING	376	11011	DIVERSI COMUNI	sostituzione contatori anno 2017 ambito MB	acquedotto	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ 1.208.372,00	€ 300.000,00
BRIANZACQUE	377	U.Op	GIUSSANO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	23.817,64	7.696,98	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 23.817,64	39.938,30	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 37.597,85	€ 37.597,85	€ 37.597,85	€ 37.597,85
BRIANZACQUE	378	U.Op	LISSONE	sostituzione contatori utenza	acquedotto	30.216,73	5.196,91	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 30.216,73	55.236,55	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 47.699,26	€ 47.699,26	€ 47.699,26	€ 47.699,26
BRIANZACQUE	379	U.Op	MACHERIO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	6.653,19	375,46	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 6.653,19	12.930,92	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 10.502,53	€ 10.502,53	€ 10.502,53	€ 10.502,53
BRIANZACQUE	380	U.Op	MEDA	sostituzione contatori utenza	acquedotto	21.005,60	4.772,39	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 21.005,60	37.238,81	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 33.158,84	€ 33.158,84	€ 33.158,84	€ 33.158,84
BRIANZACQUE	381	U.Op	MUGGIO'	sostituzione contatori utenza	acquedotto	14.860,62	3.805,82	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 14.860,62	25.915,42	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 23.458,54	€ 23.458,54	€ 23.458,54	€ 23.458,54
BRIANZACQUE	382	U.Op	SEREGNO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	42.913,26	18.436,08	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 42.913,26	67.390,44	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 67.741,64	€ 67.741,64	€ 67.741,64	€ 67.741,64
BRIANZACQUE	383	U.Op	SEVESO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	23.635,54	8.536,04	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 23.635,54	38.735,04	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 37.310,38	€ 37.310,38	€ 37.310,38	€ 37.310,38
BRIANZACQUE	384	U.Op	SOVICO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	9.490,64	3.631,32	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 9.490,64	15.349,96	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 14.981,65	€ 14.981,65	€ 14.981,65	€ 14.981,65
BRIANZACQUE	385	U.Op	VAREDO	sostituzione contatori utenza	acquedotto	10.248,70	4.030,46	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 10.248,70	16.466,94	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 16.178,31	€ 16.178,31	€ 16.178,31	€ 16.178,31
BRIANZACQUE	386	U.Op	VERANO BRIANZA	sostituzione contatori utenza	acquedotto	9.494,87	3.742,44	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 9.494,87	15.247,30	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 14.988,33	€ 14.988,33	€ 14.988,33	€ 14.988,33
BRIANZACQUE	387	U.Op	VIMERCATE	sostituzione contatori utenza	acquedotto	16.804,48	7.969,13	intervento eseguito parzialmente - rimanenza posticipata nell'anno 2015	€ 16.804,48	25.639,83	Importo TOTALE competenza anno 2015 composto da importo P.A. anno 2015 + residuo anno 2014	€ 26.527,07	€ 26.527,07	€ 26.527,07	€ 26.527,07
CAP HOLDING	388	9003	SEDE	ATTREZZATURE - Gruppo CAP	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 1.270,00	€ 29.394,05		€ 1.270,00	€ 16.495,94		€ 1.270,00	€ 6.604,00	€ 1.270,00	€ 4.065,91
CAP HOLDING	389	9001	SEDE	HARDWARE - Gruppo CAP	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 39.370,00	€ 40.477,29		€ 15.240,00	€ 15.240,00		€ 15.240,00	€ 15.240,00	€ 6.350,00	€ 6.350,00
CAP HOLDING	390	9004	SEDE	Miglioramento sistemi informativi - Gruppo CAP	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 39.998,65	€ 129.545,78		€ 35.191,70	€ -		€ 6.350,00	€ -	€ 6.350,00	€ -
CAP HOLDING	391	9013	SEDE	archivio presso palazzina uffici Pero	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 28.800,00	€ 23.571,00		€ -	€ 861,00		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	392	9015	SEDE	adeguamento impianto elettrico uffici sede	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 7.680,00	€ 4.421,27		€ -	€ 8.661,83		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	393	9019	SEDE	arredi e complementi ufficio	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 11.520,00	€ 7.304,58		€ 3.840,00	€ 11.096,96		€ 3.840,00	€ 3.840,00	€ 3.840,00	€ 3.840,00

GESTORE	Commissa	CODICE INTERV.	COMUNE	STRATEGIE INTERVENTI	SETTORE	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
CAP HOLDING	394	AMIACQUE	SEDE	Costruzione nuova sede Amiacque a disposizione del territorio interambito	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 358.935,55	€ 358.935,55		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAP HOLDING	395	9002	SEDE	SOFTWARE - Gruppo CAP	Investimenti generali (s.i.i.)	€ 55.488,80	€ 57.267,48		€ 29.845,00	€ 29.845,00		€ 29.210,00	€ 29.210,00	€ -	€ -
BRIANZACQUE	396		TUTTO BACINO	Adeguamento Hardware/Software e realizzazione GIS Provinciale	tutti	€ 100.000,00		intervento posticipato al 2015	€ 100.000,00	200.000,00	L'importo totale comprende quota di €.100.000 anno 2014 e quota €.100.000 anno 2015	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
BRIANZACQUE	397	PdaMI	BACINO TRUCCAZZANO	Opere di rifacimento collettori consortile ed adeguamento scarichi comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite (quota parte Pda Mi)	fognatura							€ 820.441,19	€ 820.441,19	€ 820.441,19	€ 820.441,19
BRIANZACQUE	398	PdaMI	TRUCCAZZANO	Adeguamento sollevamento e grigliatura all'impianto (quota parte Pda Mi)	depurazione				-	104.056,15	Intervento anticipato dall'annualità 2016	€ 104.056,15	€ 104.056,15		
BRIANZACQUE	399	PdaMI	TRUCCAZZANO	Rifacimento apparecchiature elettromeccaniche digestore primario e centrale termica all'impianto (quota parte Pda Mi)	depurazione				€ 126.355,11	126.355,11					
BRIANZACQUE	400	PdaMI	TRUCCAZZANO	Rifacimento disidratazione fanghi dell'impianto (quota parte Pda Mi)	depurazione				-	46.352,29	Intervento anticipato dall'annualità 2017			€ 46.352,29	€ 46.352,29
BRIANZACQUE	401	PdaMI	TRUCCAZZANO	Impianto di irrigazione e linea industriale dell'impianto (quota parte Pda Mi)	depurazione				€ 47.298,25	47.298,25					
BRIANZACQUE	402	PdaMI	TRUCCAZZANO	Impianto di monitoraggio dell'impianto (quota parte Pda Mi)	depurazione				€ 42.160,00	-	intervento posticipato all'anno 2016	€ 42.160,00	€ 84.320,00		
BRIANZACQUE	403	PdaMI	CASSANO D'ADDA	Impianto di dosaggio metanolo (quota parte Pda Mi)	depurazione							€ 94.167,50	€ 94.167,50	-	-
BRIANZACQUE	404	PdaMI	CASSANO D'ADDA	mitigazione ambientale (quota parte Pda Mi)	depurazione							-	-	€ 70.020,41	€ 70.020,41
BRIANZACQUE	405	RMOD	tutto territorio comunale	attività rilevazioni di campagna € 347.952,00	fognatura				€ -	1.068.211,17					
BRIANZACQUE	406	RMOD	tutto territorio comunale	elaborazione/aggiornamento piano fognario € 516.704,00	fognatura				€ -	49.066,66					

	IMPORTO 2014 Piano Amb. (Aprile 2014)	CHIUSURA 2014	Annotazioni chiusura 2014	IMPORTO 2015 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2015 aggiornamento	Annotazioni aggiornamento annualità 2015	IMPORTO 2016 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2016 aggiornamento	IMPORTO 2017 Piano Amb. Aprile 2014	ANNUALITA' 2017 aggiornamento
TOTALE	€ 26.031.464,97	€ 11.391.875,08		€ 24.012.294,85	€ 28.043.563,32		€ 17.698.287,34	€ 26.452.849,05	€ 19.784.621,35	€ 16.707.656,90